

## PRIMER INFORME OIV

Santiago de Cali, 15 de septiembre de 2019

### **DESCRIPCIÓN GENERAL**



#### **OBJETIVO GENERAL**

Proporcionar a las partes que intervienen en el desarrollo de los proyectos de infraestructura de la región, el departamento y la ciudad, un espacio para el **reconocimiento de las dificultades, retrasos, inconvenientes,** y todos los elementos que son evitables, prevenibles y de reacción rápida para su efectivo desarrollo.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Mantener información permanente sobre la evolución de los proyectos.
- Generar pronunciamientos técnicamente avalados, precisos, veraces, y propositivos.
- Articular las entidades y definir las gestiones con los actores responsables para agilizar y lograr que los proyectos priorizados terminen en los tiempos programados.
- Vincular el OIV a la estrategia de transparencia del Ministerio de Transporte.
- Publicar informe de seguimiento del OIV dos veces al año.

### PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS

#### • NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA

#### - Corredores existentes:

Palmira - Buga

Yumbo - Mediacanoa

Palmira - Santander de Quilichao

Recta Cali - Palmira

CENCAR - Aeropuerto - Rozo - Cerrito

#### - Obras nuevas:

Cali (Sameco) - Yumbo

Obras accesos Palmira

Prolongación Av. Ciudad de Cali (Cra 109 hasta Ciudadela Terranova)

Doble calzada Jamundí - Villarrica

Cali – Candelaria

#### DOBLE CALZADA BUGA – BUENAVENTURA

Buga – Loboguerrero

Loboguerrero – Buenaventura

#### CORREDOR CALI – RUMICHACA

Principalmente en el tramo:

Santander de Quilichao - Popayán.

#### CONEXIÓN PACÍFICO ORINOQUÍA

Principalmente en los tramos:

Mulaló - Loboguerrero

Cruce Florida - Ruta 45



Nueva Malla Vial del Valle del Cauca (En Estructuración)



# NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA - CORREDORES EXISTENTES Y OBRAS NUEVAS

Puesta a punto de 289 kms, mejoramiento de 8.1 kms y

OBJETO: construcción de doble calzada para 30,6 kms.

Mantenimiento y operación de los corredores intervenidos.

Longitud de intervención 327,7 km

Peajes 10

Valor

CAPEX \$1,09 billón

OPEX \$2,258 billones

TOTAL \$3,348 billones

(Pesos de Dic. 2018)

Fecha de adjudicación: febrero 2020

Duración Construcción

4 años

Fuente: Min. Transporte, INVIAS

9



Noviembre de 2016 - Nulidad del contrato adicional No. 13 y sus otrosíes 1, 2, 3 y 4 que hacían parte del Contrato sobre la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca.

Noviembre de 2017 - Contratación por parte de la ANI con la firma ICEACSA-Bonus del contrato para la estructuración de la nueva concesión para la Malla Vial, contrato prorrogado hasta diciembre de 2019.

Octubre de 2018 - Terminación del plazo para el Contrato de la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca.

Agosto de 2019 - Adjudicación del contrato de mantenimiento rutinario y periódico para las vías que componen los corredores que hacen parte de la malla vial del valle del Cauca por 5 meses, lo cual permite evitar el deterioro de las vías hasta que se produzca la adjudicación del nuevo contrato de concesión.

Diciembre de 2019 - Finalización prevista para las consultas previas con las comunidades de San Isidro, Dos Aguas de Cascajal y Bocas del Palo, efectuadas con recursos de la Gobernación del Valle (500MM), la ANI (1000MM), Alcaldía de Cali (1000MM) y Alcaldía de Jamundí (500MM). Mediante Otrosí No. 4 de Agosto de 2019 se asignaron los recursos destinados por las entidades regionales.

Febrero de 2020 - Fecha estimada por la ANI para la adjudicación del nuevo Contrato de Concesión para la Malla Vial del valle del Cauca y accesos a Cali.

#### **OBSERVACIONES**

- Agilizar las aprobaciones del Ministerio de Hacienda al contrato.
- Priorizar en el DNP los procesos del comparador público-privado y en los paneles de expertos que reemplazarían la instancia de CONPES.
- La adjudicación del nuevo contrato de concesión, debe producirse en el plazo establecido (Feb./2020).
- Garantizar dentro del alcance de las obras los accesos a Cali y a Palmira.





# Doble Calzada Buga - Buenaventura

(En Estructuración)





#### **DOBLE CALZADA BUGA - BUENAVENTURA**

(En estructuración)

| Contrato                            | Buga – Loboguerrero  | Loboguerrero - Buenaventura  |
|-------------------------------------|--|--|
| Longitud (km)                       | 55,1   | 58,7   |
| Construcción<br>doble calzada (km)  | 25   | 19   |
| Peajes                              | 1 (Nuevo en Calima)  | 1 (Traslado de Loboguerrero<br>a Cisneros)                                     |
| Valor                               | CAPEX \$0,935 billones<br>OPEX \$0,815 billones<br>\$1,75 billones (Dic./2018) | CAPEX \$1,065 billones<br>OPEX \$1,168 billones<br>\$2,23 billones (Dic./2018) |
| Fecha Prevista<br>para Adjudicación | Julio/2020   | Julio/2020   |

Fuente: SECOP, ANI. Ministerio de Transporte



Junio de 2016 - Firma del contrato con la concesionaria Vía Pacífico S.A.S. para culminar la doble calzada de LB-BV junto al mantenimiento y operación del tramo de Mediacanoa-LB que debía construirse bajo el contrato de la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca.

Septiembre de 2018 - Terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato con la concesionaria Vía Pacifico S.A.S.

Marzo de 2019 - Reversión del corredor al INVIAS.

Actualmente bajo la estructuración del proyecto que adelanta la ANI a través de la firma ICEACSA-Bonus, la iniciativa privada inicial se dividirá en dos licitaciones (1. Buga – Loboguerrero y 2. Loboguerrero – Buenaventura).

#### **OBSERVACIONES**


- La ejecución de los estudios de geotecnia avanzada entre Mediacanoa y Loboguerrero deben adelantarse dentro del último trimestre del año 2019 para complementar la estructuración de dicho tramo con el trazado separado del piedemonte, igualmente es necesario garantizar los 1.350 MM requeridos para dicho ítem.
- Debe finalizarse el traslado del asentamiento poblacional El Porvenir y la Laguna de Sonso en cabeza de la Alcaldía de Buga.
- Debe garantizarse la disponibilidad de los recursos requeridos para la financiación del corredor y la nueva malla vial por \$4 billones de pesos.
- Es necesaria la aclaración por parte de INVIAS y la ANI sobre la estructuración técnica y financiera de la entrada a Buenaventura por la vía alterna interna.
- Mantener el compromiso de adjudicación del tramo Buga Loboguerrero para julio de 2020 y Loboguerrero – Buenaventura en julio de 2020.
- Se deben adelantar los procesos de consultas previas antes de finalizar el 2019.



# Conexión Pacífico - Orinoquía

Mulaló - Loboguerrero y Florida - Ruta 45

#### **CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA**



#### Tramo 1. Buenaventura – Mulaló

Contratado, pendiente construcción Loboguerrero - Mulaló (licencia)

#### Tramo 2. Mulaló – Florida

Construido

#### Tramo 3. Florida – Ruta 45

En estudios de factibilidad a cargo del Invías

#### Tramo 4. Colombia – La Uribe

Proyecto en estructuración para iniciar prefactibilidad (2021)

#### Tramo 5. La Uribe – Mesetas

Pendiente permisos para continuar construcción (Ejercito)

#### Tramo 6. Mesetas - Puerto Gaitán

Construido

### Tramo 7. Puerto Gaitán - Puente Arimena

Contratado, pendiente acuerdo ANI - Concesionario

#### Tramo 8. Puente Arimena – Puerto Carreño

En estudios de factibilidad a cargo del Invías el subtramo 2 - subtramos 3 y 4 a la espera de respuesta de la ANLA.

Para este proyecto el **OIV hará seguimiento** a los tramos presentes en el Valle del Cauca, principalmente Buenaventura – Mulaló y Florida – Ruta 45.



## **MULALÓ - LOBOGUERRERO**

(Información general)

## OBJETO: Construcción de 31,8 km de carretera (6,6 en doble calzada)

| Longitud del proyecto                   | 31,8                                  |      |      |      |        |        |  |  |
|---|---------------------------------------|------|------|------|--------|--------|--|--|
| Peajes                                  | 1 nuevo (Cordillera PR 16+300)        |      |      |      |        |        |  |  |
| Valor                                   | \$2 billones (Pesos de 2018)          |      |      |      |        |        |  |  |
| Inicio previsto fase<br>de construcción | Agosto/2016                           |      |      |      |        |        |  |  |
| Contratante                             | ANI                                   |      |      |      |        |        |  |  |
| Concesionario                           | CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S.A.S. |      |      |      |        |        |  |  |
| Interventor                             | CONSORCIO INTERCONCESIONES 4G         |      |      |      |        |        |  |  |
| Unidad Funcional                        | 1                                     | 2    | 3    | 4    | 5      | Total  |  |  |
| Km Totales                              | 6,66                                  | 5,84 | 4,1  | 7,13 | 8,09   | 31,82  |  |  |
| Gestión Predial                         | 100%                                  | 100% | 100% | 100% | 100%   | 100%   |  |  |
| Consulta Previa                         | 1 de 1                                | N.A. | N.A. | N.A. | 1 de 1 | 2 de 2 |  |  |
| Gestión Ambiental                       | 95%                                   | 95%  | 95%  | 95%  | 95%    | 95%    |  |  |



## MULALÓ - LOBOGUERRERO (CRONOGRAMA)

# Dic. 2014 Adjudicación del contrato Consorcio COVIMAR Feb. 2015 Otrosí No. 1 Mar. 2015 Acta de inicio contrato Sep. 2015 Cierre financiero del proyecto Ago. 2017 Radicación Estudio de Impacto Ambiental Ago. 2019 Sin licencia ambiental

Enero de 2015 - La ANI celebró contrato con la Concesionaria Nueva Vía al Mar para construcción de vía Mulaló – Loboguerrero; con un plazo inicial de 1.5 años para fase de pre-construcción y 5 años para construcción.

**Agosto de 2017 -** Se radicó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Concesionario.

Agosto de 2019 - Mediante Auto No. 06261 la ANLA requirió al concesionario para que este presente información adicional relacionada con el modelo hidrogeológico y los ajustes al modelo económico que resulten necesarios en un plazo máximo de 12 meses.

Septiembre 2019 - El concesionario presentó recurso de reposición al Auto No. 06261 de la ANLA.

#### **OBSERVACIONES**

Se requiere con urgencia el otorgamiento de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– para viabilizar el inicio de actividades y obras por parte del concesionario.



#### **CRUCE FLORIDA - RUTA 45**

(Información general)

Actualización de pre-factibilidad y estudios de factibilidad OBJETO: para la construcción de 140,8 km de carretera (incluye paso

en cordillera central a través de túnel de transferencia férrea de 40 km)

Longitud de 140,8 intervención Valor (estudios) \$20.447 MM (Ago./2015) Fecha límite para Dic./2019 fin de estudios Contratante **INVIAS** EDL S.A.S. Concesionario Interventor Consorcio SMA - TEC4 Tramo 2 3 1 Total Origen Florida La Herrera Paujíl N.A. Destino Paujíl Cruce Ruta 45 N.A. La Herrera Longitud (Km) 57 17,8 66 140,8 Desarrollo de 92% 80% 100% 100% **Estudios** 

#### **CRUCE FLORIDA - RUTA 45** (Cronograma)



## Dic.

## 2015

Firma del contrato 1735-2015 EDL S.A.S.



### Feb.

## 2016

Acta de inicio del contrato



## Ago.

#### 2017

Suspensión Hasta el 16 de octubre de 2017



#### Nov.

#### 2017

Suspensión Hasta el 20 de febrero de 2018



### Jun.

#### 2018

Prórroga Hasta el 30 de noviembre de 2018



#### Nov.

#### 2018

Prórroga Hasta el 31 de diciembre de 2019



#### Dic.

## 2018

Prórroga Hasta el 28 de febrero de 2019



## May.

## 2019

Prórroga Hasta el 18 de octubre de 2019



#### Ago.

#### 2019

Avance de estudios del 92%



#### Sep.

#### 2019

Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019



# Dic. 2019

Fecha límite de disponibilidad presupuestal

**Febrero de 2016 -** EDL inició los estudios para los tramos 1, 2 y 3 con plazo inicial hasta el 5 de junio de 2018; prorrogado hasta octubre de 2019.

#### **OBSERVACIONES**

 Se deben finalizar estudios en fase de factibilidad antes del cierre de disponibilidad presupuestal en diciembre de 2019, para el tramo Florida – La Herrera.



# **Corredor Cali - Rumichaca**

Popayán – Santander de Quilichao



## **POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO**

(En estructuración)

| <b>OBJETO:</b> | Construcción de doble calzada,                   |
|----------------|--|
|                | operación v mantenimiento de 77 km de carretera. |

|                   | operación y mantenimiento de 77 km de carretera. |          |          |                           |  |  |  |
|-------------------|--|----------|----------|---------------------------|--|--|--|
| Kms               | 77   |          |          |                           |  |  |  |
| Peajes            | 2 (Nuevo en Mondomo)                             |          |          |                           |  |  |  |
| Valor             | \$2,1 Billones (Cifras 2018)                     |          |          |                           |  |  |  |
| Contratante       | Agencia Nacional de Infraestructura              |          |          |                           |  |  |  |
| Concesionario     | Concesionario Nuevo Cauca S.A.S. (En cesión)     |          |          |                           |  |  |  |
| Interventor       | Unión Temporal 4G                                |          |          |                           |  |  |  |
| Unidad Funcional  | 1  | 2        | 3        | 4                         |  |  |  |
| Longitud (km)     | 19,1   | 21,8     | 15,5     | 19,4                      |  |  |  |
| Origen            | Popayán  | Piendamó | Pescador | Mondomo                   |  |  |  |
| Destino           | Piendamó   | Pescador | Mondomo  | Santander de<br>Quilichao |  |  |  |
| Gestión Predial   | 13%  | 12%      | 44%      | 11%                       |  |  |  |
| Consulta Previa   | 1 de 1   | 2 de 2   | 1 de 1   | 2 de 2                    |  |  |  |
| Gestión Ambiental | 0%   | 0%       | 100%     | 0%                        |  |  |  |



## POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO (CRONOGRAMA)

# Jun. 2015

Adjudicación del contrato Consorcio Nuevo Cauca S.A.S.



# Sep. 2015

Acta de inicio del contrato



## Oct.

## 2015

Otrosí No. 1 Ampliación plazo de conformación panel amigable componedor



## Feb.

## **2016**

Otrosí No. 2 Modificación "Entrega de Bienes a la Policía de Carreteras"



## Ago.

## 2016

Otrosí No. 3 Ampliación de plazo para acreditación de cierre financiero



## Sep.

### 2016

Memorando de entendimiento entre ANI y Nuevo Cauca: para solicitar a ANLA considerar calzada adosada como mejoramiento.



## Mar.

#### 2017

Otrosí No. 4 Cambios en plazos de pre-construcción(12 a 24 meses) y plazo para construcción de peaje Mondomo



# Jun.

Radicación de solicitud de cesión del contrato de concesión. Sentencia de la corte T-281/19



El corredor Cali - Rumichaca, ruta nacional 25, conecta la capital del Valle del Cauca con el paso internacional hacia el Ecuador en el puente Rumichaca a través de 465 km de los cuales el 6,3% están construidos en doble calzada.

#### **OBSERVACIONES**

- El Ministerio del Interior debe realizar las actividades ordenadas por la Corte Constitucional sentencia T-281/19 en relación con la nueva certificación de presencia de comunidades en el tramo Santander de Quilichao - Popayán.
- Es necesario que se defina la cesión del contrato de concesión para el tramo Santander de Quilichao - Popayán.





Un proyecto de:









Dirección: Calle 10 # 4-47
Correo electrónico: ingeniero.observatorio@propacifico.org
Página web: www.propacifico.org